

Управление экономики и собственности администрации  
Партизанского городского округа

СОГЛАСОВАНО:


Первый заместитель главы  
администрации


М.Ю. Селютин

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен  
сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям  
безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных  
угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020 - 2025 годы

Заместитель руководителя управления –  
начальник отдела по учету и переселению граждан  
управления экономики и собственности  
администрации Партизанского городского округа  
Питерцева Наталья Николаевна  
8 (42363) 60-233

Заместитель руководителя управления –  
начальник отдела по учету и переселению граждан  
управления экономики и собственности  
администрации Партизанского городского округа  Н.Н. Питерцева



## ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы программу «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020 - 2025 годы

за 2021 год

Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020 - 2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 28 августа 2019 г. № 1665-па. Реализация Программы осуществлялась за счет средств федерального бюджета и бюджета Партизанского городского округа.


Общий объем плановых бюджетных ассигнований составил 16 001,20 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 15 481 200,00 руб.,
- средства муниципального бюджета – 520 000,00 руб.

В 2021 году в рамках выполнения мероприятия по содействию гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ было заключено 4 договора на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, взамен сносимого ветхого с 9 гражданами. Общая сумма расходов по мероприятию составила 14 481 084,00 руб.

В 2021 году, с целью определения степени влияния горных работ ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома, Сибирским филиалом ВНИМИ было произведено обследование 1 жилого дома (ул.Щорса, д.19), по которому дана рекомендация к сносу в связи с тем, что указанный дом стал непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ ликвидированной шахты «Глубокая», так как суммарные горизонтальные деформации земной поверхности превышают допустимые значения и жилое и жилое строение относится к категории ветхих. Общая сумма расходов по выполнению мероприятия составила 320 000,00 рублей.

В 2021 году в рамках выполнения мероприятий по сносу ветхих домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ, было



запланировано 200 000,00 руб. По муниципальному контракту были снесены два дома по пер.Спокойному, 1 и 4 в с.Авангарде г.Партизанска на общую сумму 160 150,00 руб.

В 2021 году на выполнение мероприятий по технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из реестра объектов недвижимости денежные средства не были запланированы.

Общая сумма фактического освоения денежных средств по программным мероприятиям составила 14 961 234,00 руб., что составляет 93,5%. *✓*

Мероприятия, запланированные на 2021 год, выполнены в полном объеме. *✓*

Эффективность использования финансовых средств – 93,5% (финансовые средства не использованы в полном объеме, потому что: *✓*

- сумма неиспользованного остатка от заключения договоров на соцвыплату в размере 1 000 116,00 руб. не может быть использована, так как ее не хватает для переселения семьи, состоящей из 1 человека.

- остаток неиспользованных денежных средств по сносу составил 39 850,00 руб., указанные денежные средства не были использованы по причине того, что дом по пер.Спокойному, 1 в с.Авангарде г.Партизанска был частично разобран гражданами, и сумма расходов в связи с этим была уменьшена на указанную сумму.

Эффективность индикатора – 100,00 %, что свидетельствует о положительном результате реализации программы.


Эффективность реализации программы по итогам 2021 г. составляет 93,5% - высокая *✓*



## СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  
 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы  
 (за 2021 год)

| № п/п | Показатель (индикатор)<br>(наименование)   | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) |              |   | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|-------|--|---------------|------------------------------------|--------------|---|---|
|       |  |               | год, предшествующий отчетному      | отчетный год |   |   |
|       |  |               | план                               | факт         |   |   |
| 1.    | Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская». | шт.           | 8                                  | 4            | 4 |   |
| 2.    | Количество снесенных ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».  | шт.           | 0                                  | 2            | 2 |   |
| 3     | Количество снятых с государственного кадастрового учета снесенных ветхих домов расположенных на горных отводах ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.).                                     | шт.           | 0                                  | 0            | 0 |   |





**СВЕДЕНИЯ  
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья  
взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности  
в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»  
на 2020-2025 годы**

**по итогам 2021 года**

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия   | Ответственный исполнитель, исполнители                                  | Плановый срок     |                      | Фактический срок  |                      | Результаты  |             | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятий   |  |
|-------|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|-------------|---|--|
|       |  |   | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные   | достигнутые |   |  |
| 1     | 2  | 3   | 4                 | 5                    | 6                 | 7                    | 8   | 9           | 10  |  |
| 1.    | Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы |   |                   |                      |                   |                      |   |             |   |  |
| 1.1   | Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в  | Питерцева Н.Н. – начальник отдела по учету и переселению граждан 60-233 | 2019              | 2025                 | 2019              | 2025                 | Заключение договоров предоставления социальной выплаты для приобретения | 4           | В 2021 году было заключено 4 договора о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за |  |



|     |  |             |             |             |             |             |             |             |   |  |  |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|
|     | <p>результате работ по ликвидации угольных шахт «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне шахт «Авангард» и «Углекаменская».</p>  |             |             |             |             |             |             |             | <p>жилия за счет средств, предусмотренных на реализацию программ развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков</p> | <p>счет средств, предусмотренных на реализацию программ развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков</p>     |  |
| 1.2 | <p>Количество снесенных ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате работ по ликвидации угольных шахт «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне шахт «Авангард» и «Углекаменская».</p> | <p>2019</p> | <p>2025</p> | <p>2019</p> | <p>2025</p> | <p>2019</p> | <p>2025</p> | <p>2019</p> | <p>Снос 2 частных домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления ликвидированной шахты «Авангард»</p>                                 | <p>В 2021 году были снесены 2 частных расположенные по пер.Слокойному, д.1 и д.4 в с.Авангарде Партизанского городского округа</p> |  |
| 1.3 | <p>Количество снятых с государственного кадастрового учета</p>   | <p>2019</p> | <p>2025</p> | <p>2019</p> | <p>2025</p> | <p>2019</p> | <p>2025</p> | <p>2019</p> | <p>Денежные средства на данное мероприятие не</p>   | <p>В 2021 году снесенные дома с государственного учета не снимались</p>  |  |



|  |   |   |  |  |  |  |                           |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
|  | <p>снесенных ветхих домов<br/>расположенных на горных<br/>отводах ликвидированных<br/>угольных шахтах<br/>«Центральная»,<br/>«Глубокая», «Нагорная» и<br/>домов, находящихся в<br/>прогнозной зоне<br/>подтопления шахт<br/>«Авангард» и<br/>«Углекаменская» (шт.).</p> | <p>и переселению<br/>граждан<br/>60-233</p> |  |  |  |  | <p>были предусмотрены</p> |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|---------------------------|--|--|



ИНФОРМАЦИЯ  
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого,  
ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ  
на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы  
за 2021 год

(наименование муниципальной программы)

| №<br>п/п  | Наименование подпрограммы, отдельного<br>мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в<br>соответствии с<br>программой) | Фактические<br>расходы,<br>(тыс.руб.)<br><br>2021 г. |
|-----------|---|----------------------------------|---|--|
| 1         | 2   | 3                                | 4   | 5  |
|           | <b>Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы</b> | <b>Всего</b>                     | <b>16 001 200,00</b>                                | <b>14 961 234,00</b>                                 |
|           |   | Федеральный бюджет               | 15 481 200,00                                       | 14 481 084,00  |
|           |   | Местный бюджет                   | 520 000,00  | 480 150,00   |
| <b>1.</b> | Заключение муниципальных контрактов на выполнение научно-технических работ с целью определения степени влияния горных работ ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома и получения рекомендаций по их сносу.  | <b>Всего</b>                     | <b>320 000,00</b>                                   | <b>320 000,00</b>                                    |
|           |   | Федеральный бюджет               | 0,00  | 0,00   |
|           |   | Местный бюджет                   | 320 000,00  | 320 000,00   |





|                    |  |  |               |               |
|--------------------|--|--|---------------|---------------|
| 3.                 | Предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в соответствии с заключенными с гражданами договорами |  | 15 481 200,00 | 41 942 298,00 |
| 4.                 | Снос ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа.   |  | 200 000,00    | 160 150,00    |
| 5.                 | Выполнение работ по технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из реестра объектов недвижимости.  |  | 0,00          | 0,00          |
| <b>Всего</b>       |  |  | 15 481 200,00 | 41 942 298,00 |
| Федеральный бюджет |  |  | 15 481 200,00 | 41 942 298,00 |
| Местный бюджет     |  |  | 0,00          | 0,00          |
| <b>Всего</b>       |  |  | 200 000,00    | 160 150,00    |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Местный бюджет     |  |  | 200 000,00    | 160 150,00    |
| <b>Всего</b>       |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Местный бюджет     |  |  | 0,00          | 0,00          |

